★계획보전 제2스텝(열화복원 · 약점개선)추진계획서 (과명: 분임조명: 담당업무:)★

구 분	항 목	세부 추진내용	활동계층		추진일정(계획: ┈┈ 실시: ━━)												담 당	활동목표
			직제	분임	월	월	월	월	월	월	월	월	월	월	월	월		
제2스텝 준비활동		제2ST 추진매뉴얼 교육수강	●	○														추진관련자전원 교육완료
		제2ST 일정계획 수립		○														일정, 담당 등의 수립
기본조건과 현상의 차이분석 및 개선 (현 장)	도면 총조사 및 정돈 (제11계)	기계, 전기, 계장 도면류의 보유현황조사		○														해당 도면류 전부 조사
		보유 도면의 사무실 및 현장보관분 정돈		○														3정관리되게 함
	도면개정 (제12계)	설비구조나 회로 등의 변경과 개량보전된 것의 개정대상 파악		○														도면개정 필요 부분 전부
		도면개정이 필요한 것의 개정실시	○	●														자체 목표수립한 것 달성
	취급설명서 총조사 및 정돈 (제13계)	기계, 전기, 계장 설비취급설명서, 카다록의 보유설비현황 대비 조사	○	●														보유설비현황 대비 조사 완료
		취급설명서의 정돈 및 목록 비치		○														3정관리되게 함
	예비품 정비 및 정돈(제14계)	B급예비품(순환품) 정비 및 수리후 정돈 활동		○														대상품 전부 조치완료
	장비수리 및 정돈(제15계)	B급보유 보전장비의 정비 및 수리후 정돈 활동		○														대상품 전부 조치완료
	사용유종조사 및 정돈(제16계)	공장내 사용중인 유종의 현황조사		○														현황조사 및 유종통일
열화복원 · 약점개선 (시스템)	유틸리티설비 TPM활동(제17계)	유틸리티설비의 자주보전 3스텝 수준유지		○														대상기기 전부 조치완료
		유틸리티설비 개별개선에 의한 불합리복원 완료		○														조치 및 대책수립완료
	개량보전모델 활동(제18계)	약점개선, 수명연장을 위한 개별개선 테마 모델활동		○														목표 2건실시 완료
활동판		활동판 관리자료의 실적기재 및 대책관리	○	●														주단위 실적점검 및 기재
활동진단		과장의 제2STEP활동 진단(매월 5일경)	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		월1회 결과 피드백